

<p>COMMITTENTE</p> 	<p>BOLLETTINO AMBIENTALE</p>	<p>DIREZIONE LAVORI</p>  <p>APPALTATORE: CONSORZIO FLORENTIA</p>
<p>PROGETTO ESECUTIVO-LINEA FERROVIARIA MILANO - NAPOLI NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE URBANA LINEA A.V. COLLINA SCHERMO SANTA BARBARA – MONITORAGGIO AMBIENTALE</p>		<p>II TRIMESTRE ANNO 2025</p>

<p>COMPONENTE AMBIENTALE MONITORATA</p>	<p>ACQUE SUPERFICIALI</p>
--	----------------------------------

RICETTORE	<p>Il ricettore è rappresentato dal borro Lanzi sul quale vengono recapitate indirettamente le acque dell’impianto di depurazione del cantiere per il tramite del borro AV14163 che recepisce gli scarichi delle acque meteoriche dilavanti.</p> <p>I punti di monitoraggio sono stati individuati lungo il corso d’acqua secondo il criterio Monte e Valle (M-V) rispetto all’apporto dello scarico delle acque meteoriche dilavanti.</p>
CODICE PUNTI DI MONITORAGGIO	<p>ASU_1M – Punto di Monte ASU_1V – Punto di Valle</p>
UBICAZIONE	Il borro scorre parallelamente alla Strada Provinciale 14
COMUNE	Cavriglia
REGIONE	Toscana



Borro Lanzi: Punto di Monte – ASU_1M



Borro Lanzi: Punto di Valle – ASU_1V

COMMITTENTE 	BOLLETTINO AMBIENTALE	DIREZIONE LAVORI  APPALTATORE: CONSORZIO FLORENTIA
PROGETTO ESECUTIVO-LINEA FERROVIARIA MILANO - NAPOLI NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE URBANA LINEA A.V. COLLINA SCHERMO SANTA BARBARA – MONITORAGGIO AMBIENTALE	II TRIMESTRE ANNO 2025	

INDIVIDUAZIONE SITO DI MONITORAGGIO SU ORTOFOTO



FASE DI MONITORAGGIO		
Corso d’Opera		
FREQUENZA MONITORAGGIO: Trimestrale (n.1 misura per ogni stagione)		
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO		
Raccolta di campioni per la caratterizzazione qualitativa delle acque superficiali		
PARAMETRI MONITORATI PREVISTI DAL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE		
Indice dello Stato Ecologico attraverso la determinazione del Rapporto di Qualità Ecologica		
PERIODO DI MISURA		
14 Maggio 2025		
ESITO MONITORAGGIO		
	ANOMALIA	COMMENTO
Giudizio sintetico		In base alla classificazione prevista dal DM 260/2010, la classe di qualità del borro è risultata, rispettivamente, sufficiente per il punto di monte e scarsa per il punto di valle. Sulla base dei risultati ottenuti nei 2 punti di campionamento, si ritiene che le

COMMITTENTE



BOLLETTINO AMBIENTALE

DIREZIONE LAVORI



APPALTATORE: CONSORZIO FLORENTIA

PROGETTO ESECUTIVO-LINEA FERROVIARIA MILANO - NAPOLI
NODO DI FIRENZE – PENETRAZIONE URBANA LINEA A.V.
COLLINA SCHERMO SANTA BARBARA – MONITORAGGIO AMBIENTALE

II TRIMESTRE ANNO 2025

lavorazioni del cantiere non abbiano
contribuito al deterioramento della
qualità delle acque del borro.
Il risultato è in linea con gli esiti delle
precedenti campagne di monitoraggio.